

Ciudad de México, miércoles, 08 de agosto de 2018

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DEC-DCA-1036810/2018
Asunto: Avances Físico-financiero julio2018

ING. EDGAR OSWALDO TUNGÜI RODRÍGUEZ
COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA
CADA VEZ MÁS RESILIENTE
P R E S E N T E

De conformidad con las atribuciones que esa Comisión tiene encomendadas, para llevar a cabo la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México, en términos de lo previsto en los artículos 7,8, fracción III y XII; 9, fracciones III, V, VII y X; y 13 de la "LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA VEZ CADA MÁS RESILIENTE", publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2017.


Por lo anterior, anexo Informe de avances físicos – financieros con fecha de corte al 30 de julio de 2018, de las acciones que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México lleva a cabo, para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez más Resiliente, en atención a los daños ocasionados por el sismo de 7.1 ocurrido con fecha 19 de septiembre de 2017, conformado de la siguiente manera:

Mismos que serán enviados a la Lic. Azharell Ruiz Orozco, a los correos electrónicos programasextraordinarios@gmail.com; y karla.rubio.rosales@gmail.com

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
EL DIRECTOR GENERAL

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ



3237

Se recibe oficio c/ anexos.

- C.c.p.
- C. Tamara Tania de Alba Vázquez, Directora General de Acuerdos Interinstitucionales, en la CGGI.- Presente.
- Ing. Fernando A. Ávila Luna, Director Ejecutivo de Construcción, SACMEX.- Presente.
- Ing. Alejandro Martínez Pérez.- Director Ejecutivo de Operación, SACMEX.- Presente.
- Ing. Leonardo Estrada García.- Director General de Administración, SACMEX.- Presente.
- M. en I. Carlos Jesús García Fernández Galicia.- Director de Construcción "A", SACMEX.- Presente
- Ing. Eduardo Méndez Aguilar.- Director de Construcción "B", SACMEX.- Presente

Archivo*
RAD/FAAL/snl



Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de Construcción
Dirección de Construcción A

Nezahualcóyotl No.109, 8vo. Piso,
Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 6080
Tel. 5130 4444 Ext. 1833-1834

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

INFORME MENSUAL DE JULIO DE 2018

Reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México,
en una cada vez más resiliente, en atención a los Daños Ocasionados por
el "Sismo de 7.1 ocurrido con fecha 19 de septiembre de 2017

Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México



Ing. Ramón Aguirre Díaz

Contenido

1. Resumen de las acciones desarrolladas en el mes de mayo	3
1.1.- Obras y acciones de reconstrucción competencia local, autorizadas como contraparte del programa FONDEN	3
1.2.- Obras y adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación	3
1.3.- Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación	3
2.- Desglose detallado de las acciones ejecutadas.....	3
2.1.- Obras y acciones de reconstrucción competencia local, autorizadas como contraparte del programa FONDEN	3
2.2.- Obras y adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación	3
2.3.- Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación	3
3.- Actividades adicionales para el cumplimiento del Programa (en caso de existir)..	4



1.- Resumen de las acciones desarrolladas del 19 de julio al 19 de agosto de 2018

Concepto	Nombre del programa	Avance mensual	Avance acumulado	Faltante
Acción No. 1	Obras y acciones de reconstrucción competencia local, autorizadas como contraparte del programa FONDEN			
Inversión (\$)	\$236,843,869.78	\$23'064,317.66	\$167'521,996.43	\$69'321,873.35
Avance porcentual (%)		9.74%	70.73%	29.27%

Concepto	Nombre del programa	Avance mensual	Avance acumulado	Faltante
Acción No. 2	Obras adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación			
Inversión (\$)	\$113'950,000.00	\$2'145,215.00	\$31'897,560.00	\$82'052,440.00
Avance porcentual (%)	100%	1.88%	27.99%	72.01%

Concepto	Nombre del programa	Avance mensual	Avance acumulado	Faltante
Acción No. 3	Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación			
Inversión (\$)	\$193'503,000.00	\$25'447,642.97	\$66'083,272.97	\$127'419,727.03
Avance porcentual (%)	100%	13.15%	34.15%	66.85%

1.1-Indicador Habitantes Beneficiados

2.- Desglose detallado de las acciones ejecutadas

Descripción de las actividades desarrolladas en el mes, con su justificación y observaciones basadas en los indicadores y metas que se establecieron en cada programa.

Ítem	Acción	Estatus (semáforo)	Presupuesto (\$MXN)			Beneficiarios por programa
			Asignado	Ejecutado	Restante / Remanente	
2.1	Obras y acciones de reconstrucción competencia local, autorizadas como contraparte del programa FONDEN	70.73%	\$236,843,869.78	\$167'521,996.43	\$69'321,873.35	142,814
2.2	Obras adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación	27.99%	\$113'950,000.00	\$31'897,560.00	\$82'052,440.00	639,059
2.3	Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación	34.15%	\$193'503,000.00	\$66'083,272.97	\$127'419,727.03	509,125
TOTAL			\$544'296,869.78	\$265'511,511.27	\$278'785,358.51	

El punto 2.1, los Recursos asignados son de Crédito, se están tramitando con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la elaboración de las Fichas Técnicas, para la Radicación de los Recursos.

Los puntos 2.2 y 2.3, los Recursos fueron aprobados el 26 de junio, se encuentra en proceso la regularización de los contratos.



Personas involucradas (trabajadores, voluntarios, DRO's; como aplique)	Número total de personas beneficiadas
Brigadas 0	0

4.- Actividades adicionales para el cumplimiento del Programa (en caso de existir)

Descripción de las actividades desarrolladas en el mes, que si bien no generan un costo, son parte importante para desempeñar los trabajos para el cumplimiento del Programa.

5.- Anexos

