



INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE DE 2018

AGENCIA DE GESTIÓN URBANA, DIRECCIÓN GENERAL DE IMAGEN,
ALUMBRADO PÚBLICO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Contenido

Resumen de las acciones desarrolladas en el mes de septiembre	3
Desglose detallado de las acciones ejecutadas.....	3
1. Demolición de inmuebles, así como carga, acarreo y disposición final de cascajo, generado en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México	4

Resumen de las acciones desarrolladas en el mes de septiembre

Concepto	Mensual *	Acumulado**
Acciones autorizadas y/o realizadas (No.)	0	1
Meta financiera (\$) Meta física (m3)		\$190,750,000.00 183,365.78
Gasto (\$)	\$23,624,981.74	\$142,531,940.24
Avance físico (%)	10.93%	93.64%

*Corte mensual del 1 al 30 de septiembre

**Acumulado al 30 de septiembre

Indicador

Los trabajos consisten en la demolición de inmuebles, así como carga, acarreo y disposición final de cascajo, generado en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México, de inmuebles dañados por sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Dichos trabajos consideran la recuperación de materiales susceptibles de un beneficio a favor de los propietarios (cancelerías, herrerías, puertas, ventanas, muebles sanitarios, etc.)

La demolición se realiza de forma manual, para evitar en la medida de lo posible algún daño a los inmuebles colindantes, y en caso de ser factible y previa valoración por parte del D.R.O. y siguiendo los procedimientos indicados se hace uso de equipo neumático o maquinaria, teniendo una supervisión constante para atender cualquier eventualidad que se presente.

Al final de los trabajos se realiza la limpieza del cascajo, la delimitación del predio por medio de tapial y se hace entrega del predio al propietario

Desglose detallado de las acciones ejecutadas

Ítem	Acción	Avance financiero (MXN)			Avance físico (%)		Restante Acum.	Fuente de financiamiento
		Asignado	Ejecutado		Mes	Acum.		
			Mes	Acum.				
1	Demolición de inmuebles, así como carga, acarreo y disposición final de cascajo, generado en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México	\$190,750,000.00	\$23,624,981.74	\$142,531,940.24	10.93%	93.64%	\$48,218,059.76	11
TOTAL		\$190,750,000.00	\$23,624,981.74	\$142,531,940.24	10.93%	93.64%	\$48,218,059.76	

- Se agrega ANEXO 1.- Relación de contratos de demolición de inmuebles



1. Demolición de inmuebles, así como carga, acarreo y disposición final de cascajo, generado en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México

22. PROGRAMA DE DEMOLICIONES

Los trabajos consisten en la demolición de inmuebles, así como carga, acarreo y disposición final de cascajo, generado en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México, de inmuebles dañados por sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Dichos trabajos consideran la recuperación de materiales susceptibles de un beneficio a favor de los propietarios (cancelerías, herrerías, puertas, ventanas, muebles sanitarios, etc.)

La demolición se realiza de forma manual, para evitar en la medida de lo posible algún daño a los inmuebles colindantes, y en caso de ser factible y previa valoración por parte del D.R.O. y siguiendo los procedimientos indicados se hace uso de equipo neumático o maquinaria, teniendo una supervisión constante para atender cualquier eventualidad que se presente.

Al final de los trabajos se realiza la limpieza del cascajo, la delimitación del predio por medio de tapial y se hace entrega del predio al propietario.