



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	PARTIDA PRESUPUESTAL	MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO DE CONCURSO O LICITACIÓN	FECHA DE FALLO O ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	PERIODO		MONTOS				OBSERVACIONES
								DEL	AL	MONTO AUTORIZADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO EJERCIDO	SALDO	
1	3511	Adjudicación Directa derivado a la Urgencia del Servicio	Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública	27 de Julio 2018	SSCDMX-DGA-216-2018	Reparación, Rehabilitación y Mantenimiento a Inmueble del Centro de Salud Santa Rosa Xochiac.	Alternativas y Soluciones PLP. S.A. de C.V.	27/07/2018	31/12/2018	\$ 2,186,477.06	\$ 2,186,477.06		\$ 2,186,477.06	Las acciones realizadas han sido: son el servicio de trazo y nivelación del área para el desplante de estructura. Limpia y desyerbe, extracción manual de material y acareo de materiales. Mejoramiento del terreno con relleno de tepetate, señalización y colocación de indicadores para colocación de caseta y aplicación de concreto hidráulico.
						Reparación, Rehabilitación y Mantenimiento a Inmueble del Centro de Salud Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda.								Este inmueble pertenece a la Jurisdicción Iztapalapa. Se esta en proceso la entrega del predio en donde se llevara la instalación de la caseta provisional.
														Se llevó la mesa de trabajo el día 24 de septiembre con personal de Servicios de Salud Pública, Sistema Penitenciario y Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para la accesibilidad al predio que se utilizara para los servicios de atención médica que presta este Centro de Salud, es decir en donde se llevara la instalación de la caseta provisional. Con promesa de entrega el día 1 de octubre del presente.
2	2481	Se realizara Adjudicación Directa								\$ 340,000.00	\$ 340,000.00		\$ 340,000.00	Aún no se cuenta con la autorización presupuestal para la formalización de este documento administrativo. Materiales complementarios por adquirir.

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large 'P' and some illegible scribbles.



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS RELACIONADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

FECHA DE REPORTE: 30/09/2018

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	PARTIDA PRESUPUESTAL	MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	NÚMERO DE CONCURSO O LICITACIÓN	FECHA DE FALLO O ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	PERIODO		MONTOS				OBSERVACIONES
								DEL	AL	MONTO AUTORIZADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO EJERCIDO	SALDO	
														Se reporta que no se realizó la adquisición de los materiales complementarios, motivo por el cual se instruirlo a la Dirección de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud Pública en los dos Centros de Salud, ya que los requerimientos estaban etiquetados en una partida presupuestal que no es viable para el tipo de materiales que se necesitan, razón por el que no se ha formalizado este compromiso.
														Por lo anterior se instrumentaron los oficios SSCDMX/DGA/DMSG/2783 y 3519/2018, para solicitar cambiar de la partida 2481 "Materiales Complementarios" a 2471 "Artículos Metálicos para la Construcción"
3	3471	Se realizara Adjudicación Directa								\$ 75,000.00	\$ 75,000.00		\$ 75,000.00	Se cuenta actualmente con la suficiencia presupuestal UDPSO/397/2018, por lo que se esta en trámite de que se formalice el documento administrativo para informarlo. (Fletes y maniobras)
													\$ -	
													\$ -	
													\$ -	
													\$ -	
													\$ -	
													\$ -	
													\$ 2,601,477.06	

ELABORO:  
 Lic. Daniel Oscar Vargas de la Torre  
 Director de Mantenimiento y Servicios Generales  
 NOMBRE Y PUESTO

REVISO:  
 Lic. Manuel Fernando Loria de Regil  
 Director General de Administración de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
 NOMBRE Y PUESTO

AUTORIZO:  
 Dr. Román Rosales Aviles  
 Secretario de Salud de la Ciudad de México  
 NOMBRE Y PUESTO