



INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE DE 2018

8. REPARACIÓN REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

REUBICACIÓN TEMPORAL DEL CENTRO DE SALUD
SANTA ROSA XOCHIAC

SEDESA





Contenido

1. Resumen de las acciones desarrolladas en el mes de Septiembre	3
1.1 Indicador (en caso de que aplicar).....	3
2. Desglose detallado de las acciones ejecutadas.....	3
2.1 Reubicación temporal del Centro de Salud Santa Rosa Xochiac	4
3. Actividades adicionales para el cumplimiento del Programa (en caso de existir).....	4
4. Anexos	5



1. Resumen de las acciones desarrolladas en el mes de Septiembre

Concepto	Mensual	Acumulado
Acciones (2.1.)	<p>El recurso está comprometido y se han llevado a cabo minutas en diferentes reuniones</p> <p>(3 de Septiembre, 10 de Septiembre, 17 de Septiembre y 24 de Septiembre)</p> <p>Las acciones realizadas: son el servicio de colocación de cimbras, cadenas de desplante, acabados comunes dos caras.</p> <p>Fabricación de muros a base de blocks pesado, con acabado aparente a una cara y la colocación de columnas.</p> <p>Aplica, la colocación y retiro de material de producto de trabajo del servicio y fuera del área.</p>	N/A
Gasto (\$)	N/A	N/A
Avance (%)	35 %	N/A

NOTA: El porcentaje y gasto, dependerán de los planes de acción de cada programa.

1.1 Indicador (en caso de que aplicar)

2. Desglose detallado de las acciones ejecutadas

Descripción de las actividades desarrolladas en el mes, con su justificación y observaciones basadas en los indicadores y metas que se establecieron en cada programa.

ítem	Acción	Estatus (semáforo)	Presupuesto (\$ MXN)		
			Asignado	Ejecutado	Restante/ Remanente
2.1	Reubicación temporal del Centro de Salud Santa Rosa Xochiac	35%	\$830.815.20	N/A	\$ 830.815.20
TOTAL			830.815.20	0.00	0.00



Con Fecha 8 de Julio del 2018 se celebró convenio de colaboración entre la SEDESA y Servicios de salud Pública del Distrito Federal con el propósito de que la SEDESA otorgue el apoyo para la contratación de los Servicios de mantenimiento para la adecuación y montaje de casetas temporales del Centro de Salud Santa Rosa Xochiac para el cumplimiento a los compromisos adquiridos ante el comité para la Reconstrucción, Recuperación y transformación de la Ciudad de México.

Se integró el anexo técnico para someter en sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones del jueves 26 de julio la contratación de los proveedores que van a intervenir en la reubicación temporal del Centro de Centro de Salud Santa Rosa Xochiac.

El 27 de Julio se adjudicó mediante contrato de adjudicación directa para reparación, rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud Santa Rosa Xochiac, derivado de la urgencia del servicio a las empresas Alternativas y Soluciones PLP S.A. de C.V. Mediante contrato SSCDMX-DGA-216-2018

El periodo de vigencia de la realización de la obra será del 27 de julio del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

El recurso está comprometido y se han llevado a cabo minutas en diferentes reuniones (3 de Septiembre, 10 de Septiembre, 17 de Septiembre y 24 de Septiembre)

Las acciones realizadas: son el servicio de colocación de cimbras, cadenas de desplante, acabados comunes dos caras.

Fabricación de muros a base de blocks pesado, con acabado aparente a una cara y la colocación de columnas.

Aplica, la colocación y retiro de material de producto de trabajo del servicio y fuera del área.

2.1 Reubicación temporal del Centro de Salud Santa Rosa Xochiac

Suministro e instalación de caseta temporal, con adecuación del terreno y dotación de infraestructura al inmueble en la Jurisdicción Álvaro Obregón.

Debido al daño estructural en el Centro de Salud Santa Rosa Xochiac en la Jurisdicción Álvaro Obregón. Se realizaran obras de adecuación de terreno, suministro, instalación y montaje de caseta temporal en una parte aledaña perteneciente al mismo Centro de Salud que se ubica en Calzada Desierto de los leones n° 7615, col. Santa Rosa Xochiac C.p. 0183, para dotar de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de salud.

3. Actividades adicionales para el cumplimiento del Programa (en caso de existir)

Descripción de las actividades desarrolladas en el mes, que si bien no generan un costo, son parte importante para desempeñar los trabajos para el cumplimiento del Programa.

4. Anexos

Entrega de información que sustente lo mencionado en el informe y que permita actualizar la información de la Plataforma CDMX. (Contratos, dictámenes, cédulas, reportes fotográficos, etc.)

Cédulas de Reportes, con fotografías de a las áreas desde agosto a septiembre como proceso de avance de los servicios

CASETA TEMPORAL EN SANTA ROSA XOCHIAC





