



INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE DE 2018

8. REPARACIÓN REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

REUBICACIÓN TEMPORAL DEL CENTRO DE SALUD
MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA

SEDESA





Contenido

1. Resumen de las acciones desarrolladas en el mes de Septiembre.....	3
1.1 Indicador (en caso de que aplicar).....	3
2. Desglose detallado de las acciones ejecutadas.....	4
2.1 Reubicación temporal del Centro de Salud Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda	5
3. Actividades adicionales para el cumplimiento del Programa (en caso de existir).....	5
4. Anexos	5



1. Resumen de las acciones desarrolladas en el mes de Septiembre

Concepto	Mensual	Acumulado
Acciones (2.1.)	<p>El recurso está comprometido y se han llevado a cabo minutas en diferentes reuniones.</p> <p>1.- Se llevó la mesa de trabajo el día 24 de septiembre con personal de Servicios de Salud Pública, Sistema Penitenciario y Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para la accesibilidad al predio que se utilizara para los servicios de atención médica que presta este Centro de Salud, es decir en donde se llevara la instalación de la caseta provisional.</p> <p>2.- Que a la fecha, el prestador de Servicios ya ingresó al predio; a pesar de que está custodiado por la Secretaría de Seguridad Pública, para el estudio del terreno que será utilizado.</p> <p>3.- No se han presentado erogaciones para el presente proyecto.</p>	N/A
Gasto (\$)	N/A	N/A
Avance (%)	20 %	N/A

NOTA: El porcentaje y gasto, dependerán de los planes de acción de cada programa.

1.1 Indicador (en caso de que aplicar)



2. Desglosedetallado de las acciones ejecutadas

Descripción de las actividades desarrolladas en el mes, con su justificación y observaciones basadas en los indicadores y metas que se establecieron en cada programa.

Ítem	Acción	Estatus (semáforo)	Presupuesto (\$ MXN)		
			Asignado	Ejecutado	Restante/ Remanente
2.1	Reubicación temporal del Centro de Salud Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda	%	\$ 1,770.661.86	N/A	\$ 1,770.661.86
TOTAL			0.00	0.00	0.00

Con Fecha 8 de Julio del 2018 se celebró convenio de colaboración entre la SEDESA y Servicios de salud Pública del Distrito Federal con el propósito de que la SEDESA otorgue el apoyo para la contratación de los Servicios de mantenimiento para la adecuación y montaje de casetas temporales del Centro de Salud Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda para el cumplimiento a los compromisos adquiridos ante el comité para la Reconstrucción, Recuperación y transformación de la Ciudad de México.

Se integró el anexo técnico para someter en sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones del jueves 26 de julio la contratación de los proveedores que van a intervenir en la reubicación temporal del Centro de Salud Maximiliano Ruiz Castañeda.

El 27 de Julio se adjudicó mediante contrato de adjudicación directa para reparación, rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud Maximiliano Ruiz Castañeda, derivado de la urgencia del servicio a las empresas Alternativas y Soluciones PLP S.A. de C.V. Mediante contrato SSCDMX-DGA-216-2018

El periodo de vigencia de la realización de la obra será del 27 de julio del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

El recurso está comprometido y se han llevado a cabo minutas en diferentes reuniones

Se cuenta actualmente con la suficiencia presupuestal UDPSO/397/2018, por lo que se está en trámite de que se formalice el documento administrativo para informarlo. (Fletes y maniobras).



El presente de avance de la Secretaria de Salud ante la Comisión de la Reconstrucción, se le informó a la honorable comisión:

- 1.- Se llevó la mesa de trabajo el día 24 de septiembre con personal de Servicios de Salud Pública, Sistema Penitenciario y Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para la accesibilidad al predio que se utilizara para los servicios de atención médica que presta este Centro de Salud, es decir en donde se llevara la instalación de la caseta provisional.
- 2.- Que a la fecha, el prestador de Servicios ya ingresó al predio; a pesar de que está custodiado por el Secretaría de Seguridad Pública.

1.2 Reubicación temporal del Centro de Salud Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda

Suministro e instalación de caseta temporal, con adecuación del terreno y dotación de infraestructura al inmueble en la Jurisdicción Iztapalapa.

Debido aldaño estructural en el Centro de Salud Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda ubicado en la Jurisdicción Iztapalapa. Se realizaran obras de adecuación del terreno, suministro y montaje de caseta temporal, así como el cercado del predio ubicado en la calle 5 de mayo, esq. 5 de febrero y Porfirio Díaz, parte posterior del Reclusorio Femenil en el pueblo de Santa Martha Acatitla, mismo que está en proceso de adjudicación del terreno a favor de los Servicios de Salud del Distrito Federal para así dotar de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de salud.

3. **Actividades adicionales para el cumplimiento del Programa (en caso de existir)**

Descripción de las actividades desarrolladas en el mes, que si bien no generan un costo, son parte importante para desempeñar los trabajos para el cumplimiento del Programa.

4. **Anexos**

Entrega de información que sustente lo mencionado en el informe y que permita actualizar la información de la Plataforma CDMX. (Contratos, dictámenes, cédulas, reportes fotográficos, etc.)

Se envía copia simple de la Cédula de Seguimiento de contratos relacionados para la reconstrucción.

